

Gemeinde Stadland, Bauverwaltung

Großsporthalle Rodenkirchen

Stand: 27.10.2021

Hauhalt

Betriebsvorr.		170.200,00 €
Hochbau		<u>1.366.226,83 €</u>
		1.536.426,83 €

Gebuchte Bestellungen

Bestellung Planungskosten 00147	-	124.693,49 €	
Bestellung Gutachterkosten 00160	-	3.805,32 €	
Bestellung Notbeleuchtung 00161	-	2.842,19 €	
Bestellung Malerarbeiten 00202	-	8.000,00 €	
Bestellung SiGeKo 00207	-	2.000,00 €	
		<u>- 141.341,00 €</u>	- 141.341,00 €

Rechnungsbuchungen

Bestellung EBEST00161, Notleuchten, Gravurschilder*	-514,08 €	
Bestellung EBEST00161, Notleuchten, Sanierung Gros*	-13.717,73 €	
Bestellung EBEST00192, Gebäudeschadstoffuntersuchung	-1.106,70 €	
Bestellung EBEST00160, erw. Unters. Fassade, Sanie*	-2.194,68 €	
Bestellung EBEST00162, Sanierung Grosssprthalle	-499,80 €	
Bestellung EBEST00146, Starkstromanlagen, Sanierun	-1.815,37 €	
Bestellung EBEST00147, Gebäude und techn. AusrüstS*	-42.149,92 €	
Honorarrechnung, erw. Untersuchung, Grosssporthall	-403,15 €	
Bestellung EBEST00093, Leiterraufgänge für Leimbund	-5.573,96 €	
	<u>-67.975,39 €</u>	-67.975,39 €

1.327.110,44 €

Auftragsvergabe Dachsanierung, Rat 14.10.2021	- 1.046.058,11 €
Auftragsvergabe Metallbau (Fenster), Rat 14.10.2021, geprüfte Summe	- 278.762,85 €

Verfügbar im Haushalt 2021 2.289,48 €

Auftragsvergabe Hallenboden/Prallschutz, Rat 14.10.21 vorbeh. der Deckung (Nachtrag, Neueinstellung)	- 264.073,38 €
---	----------------

Lt. Auskunft des Architekten

Die vorhandenen Oberlichter sind nicht in vollem Umfang funktionsfähig, undicht und ohne Dämmung. Das neue Dach erhält +20 cm Dämmung. Oberlichter müssten auf Rahmen gesetzt werden (Dichtungsproblem).

Kostenschätzung / Anlage zum Förderantrag

1 Dach in Bitumen (Dach in Stehfalz, 521.220 €)	392.700,00 €
1 Dachoberlichtbänder	109.000,00 €
2 Fenster / Türen	148.800,00 €
3 Hallenboden	170.200,00 €
4 Sanitäranlagen	178.500,00 €
5 Notbeleuchtung	71.400,00 €
6 Lüftungsanlage	297.500,00 €
Zwischensumme	<u>1.368.100,00 €</u>
7 Planungskosten 15 %	206.000,00 €
	<u>1.574.100,00 €</u>

Zu		Mehrkosten	aufgrundet auf
1 Dach und Oberlichter	501.700,00 €		
Kosten nach Ausschreibung	1.046.058,11 €	544.358,11 €	
Deckung im Haushalt 2021		- 544.358,11 €	
2 Fenster / Türen	148.800,00 €		
Kosten nach Ausschreibung	278.762,85 €	129.962,85 €	
Deckung im Haushalt 2021		- 129.962,85 €	
3 Hallenboden	170.200,00 €		
Kosten nach Ausschreibung			
Hallenboden / Prallschutz	264.073,38 €	264.073,38 €	280.000,00 €
Restmittel im Haushalt 2021		- 2.289,48 €	
4 Sanitär begonnene Maßnahme		178.500,00 €	180.000,00 €
5 Notbeleuchtung	71.400,00 €		
teilw. erl. / erledigt (?)	14.231,81 €	57.168,19 €	
6 Lüftung begonnene Maßnahme		<u>297.500,00 €</u>	300.000,00 €
Zwischensumme		794.952,09 €	
7 Planungskosten	206.000,00 €		
lt. Angebot / Bestellung	124.693,49 €	- 81.306,51 €	
Östliche Geibelwand		270.000,00 €	270.000,00 €
Elektro / Blitzschutz		<u>60.000,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u>
Bedarf		1.043.645,58 €	1.090.000,00 €